

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА- ДЕТСКИЙ САД № 7

236029, г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 7, ds007@edu.klgd.ru тел 96-32-06, тел. 64-05-25  
ИНН 3905014301, КПП 390601001, ОГРН 1023900771927

Исходящий № 119/1 от 23.11.2022г.

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по городскому округу  
«Город Калининград»

**Отчет о выполнении МАДОУ ЦРР д/с № 7  
Предписания об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 71/1 от 14.02.2022, по адресу: Вагоностроительная, 7**

Во исполнении Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 71/1 от 14.02.2022 сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Ширина марша лестницы в здании, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,35м., а именно: 1,15 м.	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г.
2.	Число подъемов в одном марше лестницы, расположенной в здании, составляет менее 3, а именно 2 (помещение «13, в соответствии с планом 10го этажа)	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г.
3	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек, при числе эвакуирующихся более 15 чел. Составляет менее 1,2 м., а именно: 0,88 м. – помещение №1, в соответствии с планом 1 – го этажа; 0,85 м. – помещение №2, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,81 м. – помещение №8, в соответствии с планом 1 -го этажа; 0,81 м. – помещение №9, в соответствии с планом 1-го этажа; 0,72 м. – помещение №1, в соответствии с планом 2-го этажа; 0,68 м. – помещение №2 в соответствии с планом 2 – го этажа ; 0,81 м. – помещение №8, в	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г.

	соответствии с планом 2 – го этажа; 0,8 м. – помещение №9, в соответствии с планом 2- го этажа		
4.	Ширина парадного эвакуационного выхода из здания детского сада составляет менее 1,2 м, а именно: 0,85м.	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г.
5.	Не предоставлены документы, подтверждающие класс пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных в помещениях групповых ячеек, а также на путях эвакуации.	До 01.09.2022г.	Выполнено
6.	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в не рабочем состоянии	До 01.09.2022г.	Проводятся ремонтные работы по АПС и СОУЭ, договор с подрядной организацией (приложение)
7.	Не представлены документы выполнения обработки стропил и обрешетки зданий огнезащитным составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо о выполнении их конструктивной огнезащиты, не способствующей скрытому распространению горения.	До 01.09.2022г.	Выполнено
8.	Размещаемые в зданиях помещения складского назначения, а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных процессов не категорированы по взрывопожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г
9.	Подвальный этаж здания используется для хранения продукции, оборудования, и других предметов.	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г
10.	На путях эвакуации (в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; в зоне каждого изменения направления маршрута; при пересечении проходов и коридоров; в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации; в местах размещения	До 01.09.2022г.	Запланировано на 2023г

первичных пожаротушения) предусмотрено освещение	средств не аварийное		
---	----------------------------	--	--

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №7



*И.Н. Шевченко*

И.Н. Шевченко